

Работы заявленные на 2017 г. в адресную программу ГАТИ
(за исключением объектов текущего ремонта проезжей части)

ID ГАТИ	Начало	Окончание	Длительность	Особые условия выполнения работ	Заказчик	Наименование	Район
18837	01.03.2017	до 31.12.2017	0		СПБ ГУП ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН	БУХАРЕСТСКАЯ УЛ. ОБЪЕКТ МЕТРОПОЛИТЕНА СТРОИТЕЛЬСТВО	ФРУНЗЕНСКИЙ
23076	24.05.2017	12.06.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОС. ПОНТОННЫЙ.ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
23077	24.04.2017	23.05.2017	30		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОС.ПОНТОННЫЙ.ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
23078	25.03.2017	23.04.2017	30		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОС.ПОНТОННЫЙ.ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
23081	01.03.2017	01.04.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОС. ПОНТОННЫЙ.ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
23089	04.06.2017	04.07.2017	30		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОС. УСТЬ-ИЖОРА. Г/П Н/Д.СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
23189	12.07.2017	14.07.2017	4		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ. ОПТИКОВ.ТЕПЛОСЕТЬ.РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
23190	08.07.2017	08.07.2017	1		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ТОРФЯНАЯ ДОР.ТЕПЛОСЕТЬ.РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
23206	25.05.2017	14.06.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	Г.КОЛПИНО.ГАЗОПРОВОД Н/Д И С/Д.+ВВОДЫ К ДОМАМ.СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
24555	01.04.2017	15.05.2018	334		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	УЛ.ДЕГТЯРЁВА. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА.	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
25838	01.04.2017	15.10.2018	198		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ТВЕРСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД Н/Д. РЕКОНСТРУКЦИЯ.	КОЛПИНСКИЙ
25847	01.04.2017	15.10.2018	0	При условии учёта и увязки с работами МА г. Зеленогорск в рассматриваемом районе (К39551,39552,41653,42420)	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ЭКИПАЖНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
25866	01.04.2017	15.10.2018	0		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПР.ЛЕНИНА. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
25867	01.07.2016	01.12.2017	29	При условии увязки с работами ООО «ПетербургГаз» на Гражданской ул. (К25869) и пр. Героев (К25867) и МА г. Зеленогорск на 1-м Путейском пер. (К42212)	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.ГЕРОЕВ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
25869	01.04.2017	15.10.2018	0	При условии увязки с работами ООО «ПетербургГаз» на Гражданской ул. (К25869) и пр. Героев (К25867) и МА г. Зеленогорск на 1-м Путейском пер. (К42212)	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
25870	01.07.2016	01.12.2017	29	При условии увязки с работами ООО МА г. Зеленогорск на ул. Александровской (К42421)	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ. ВОССТАНИЯ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
25877	01.04.2017	15.10.2018	0		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ		ПРИМОРСКИЙ

26020		До 30.05.2017	245		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	СУЗДАЛЬСКИЙ ПР. ВОДОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВЫБОРГСКИЙ
26279		Отказ	0	Согласование при условии отсутствия ограничения проезжей части	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	НАБ.ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА.ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ.ВР.ОГРАЖДЕНИЕ ОБЪ.РЕК-ЦИИ	ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
26761	01.05.2017	30.08.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.ТАМБАСОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. КАП.РЕМОНТ	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
27510	01.04.2018	30.07.2018	40		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.КАРЛА МАРКСА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КОЛПИНСКИЙ
27525	01.07.2017	15.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ТУРИСТСКАЯ УЛ. ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
27528	01.08.2017	31.08.2017	30		ГУП ТЭК СПБ	ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КОЛПИНСКИЙ
27532	01.07.2017	15.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ПР. ЕЛИЗАРОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
27534	15.06.2017	01.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.СИКЕЙРОСА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ВЫБОРГСКИЙ
27959		До 01.04.2018	0		ООО МЕГАХАУС	УЛ.ГЛИНКИ. УСТАНОВКА ВР.ОГРАЖДЕНИЯ	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
29179	16.07.2017	01.08.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ШКОЛЬНАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
29180	02.07.2017	15.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ДИБУНОВСКАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
29187	01.05.2017	15.07.2017	10		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.ТАМБАСОВА.ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
29188	16.07.2017	30.08.2017	10		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.ТАМБАСОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
29218	01.06.2017	30.07.2017	0		ООО ГАЛС	УЛ.САЛОВА. КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО	ФРУНЗЕНСКИЙ
29219		Отказ	0		ООО ГАЛС	БУХАРЕТСКАЯ УЛ. КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО	ФРУНЗЕНСКИЙ
30021	01.05.2016	31.05.2017	210		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЗАПОВЕДНАЯ УЛ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПРИМОРСКИЙ
30384	15.06.2017	30.06.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ПРИМОРСКИЙ ПР. ТЕПЛОСЕТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПРИМОРСКИЙ
31044		до 31.08.2017	0		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	САБЛИНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
31293	15.04.2017	15.04.2019	288	При условии ограничения не более 3,5 м. В ином случае работы не согласованы по причине участия пр. Шаумяна в схеме объезда при производстве работ ООО "ЛСР-Строй" на Гранитной ул.	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПР.ШАУМЯНА. ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
31294	15.04.2017	15.04.2019	288	При условии ограничения не более 3,5 м. В ином случае работы не согласованы по причине отсутствия маршрутов объезда, имеющих нормативный уровень загрузки движением	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ЗАНЕВСКИЙ ПР. ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
31295	15.04.2017	15.04.2019	288	При условии ограничения не более 3,5 м	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР. ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
32029	01.04.2017	15.10.2018	198		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.СЕВАСТЬЯНОВА. ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
32505		до 15.10.2017	745		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ВОЛКОВСКИЙ ПР. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ФРУНЗЕНСКИЙ
32507		до 15.10.2017	745		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ВИТЕБСКАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ФРУНЗЕНСКИЙ
32509		Отказ	745		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	КАСИМОВСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ФРУНЗЕНСКИЙ
32521	15.06.2017	01.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ УЛ. Э/КАБЕЛЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ВЫБОРГСКИЙ
32718	15.06.2015	17.12.2017	552		КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	МАТРОССКАЯ УЛ. ДОРОГА. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
32719	15.01.2016	17.12.2017	552		КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	ЖЕМЧУЖНАЯ УЛ. ДОРОГА. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ

32720	09.07.2015	17.12.2017	552		КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	ГРИБНАЯ УЛ. ДОРОГА. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
32721	15.09.2015	17.12.2017	552		КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	ПРИОЗЁРНАЯ УЛ. ДОРОГА. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
32722	15.08.2015	17.12.2017	552		КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	РЫБАЦКАЯ УЛ. ДОРОГА. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
33264	01.08.2017	15.08.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.ВОССТАНИЯ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРОНШТАДТСКИЙ
33270	15.06.2017	30.06.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
33281	15.09.2017	30.09.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ТОБОЛЬСКАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ВЫБОРГСКИЙ
33283	01.07.2017	30.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.ЧЕКИСТОВ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
33478	01.07.2017	15.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.ОЛЬМИНСКОГО. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
33479	16.07.2017	30.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	ПР.ЕЛИЗАРОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
33515		до 18.12.2018	1188		КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. ВР.ОГРАЖДЕНИЕ С ПЕШЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
33533	01.04.2017	15.10.2019	928		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	СНЕЖНЫЙ ПЕР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
33536	01.04.2017	15.10.2019	928		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ОСЕННИЙ ПЕР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
33538	01.04.2017	15.10.2019	928		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ЛЕТНЯЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
33540	01.04.2017	15.10.2019	928		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	СВЕТЛАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
34375		до 15.10.2018	563		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	СЕРТОЛОВСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВЫБОРГСКИЙ
34377		до 15.10.2018	563		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	САНАТОРНЫЙ ПЕР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВЫБОРГСКИЙ
34378		до 15.10.2018	563		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВЫБОРГСКИЙ
34479	01.04.2017	01.05.2017	30		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ	ВЫБОРГСКИЙ
34480	01.06.2017	06.06.2017	5		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПЕТРОВСКАЯ УЛ. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ	ВЫБОРГСКИЙ
34481	01.05.2016	31.05.2017	35		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ОРЛОВСКО-ДЕНИСОВСКИЙ ПР.. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПРИМОРСКИЙ
34482	01.05.2016	31.05.2017	35		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.АКАДЕМИКА ХАРИТОНОВА. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПРИМОРСКИЙ
34487	09.07.2017	09.07.2017	1		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ТОРФЯНАЯ ДОР. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
34503	02.09.2017	10.09.2017	7		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.ФУЧИКА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ФРУНЗЕНСКИЙ
34560	01.04.2017	01.05.2018	334		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ГАККЕЛЕВСКАЯ УЛ. ВОДОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
34920	01.05.2017	30.06.2017	25		СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №74	ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ. Э/КАБЛЕЬ. КАП.РЕМОНТ	КРОНШТАДТСКИЙ
34957	01.06.2017	30.08.2017	65	Согласование при условии организации проезда шириной не менее 6,5 м	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	СОВЕТСКИЙ ПР. КАНАЛИЗАЦИЯ. НОВ.СТРОИТЕЛЬСТВО	НЕВСКИЙ
35627		до 14.10.2019	671		ООО БАЛТ-КЛИН-КОМПЛЕКТ	ФУРШТАТСКАЯ УЛ. УСТАНОВКА ВР.ОГРАЖДЕНИЯ С ПЕШЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
35833		До 15.12.2018	1048		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ УЛ. ТКК. РЕКОНСТРУКЦИЯ	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
35834		До 15.12.2018	1048		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ УЛ. ТКК ПО НАБ.Р.МОЙКИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ. Б/С 59/1	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
35905		До 15.12.2018	1048		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	НАБ.КРЮКОВА КАН. ТКК. РЕКОНСТРУКЦИЯ	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
36037	01.06.2017	01.08.2017	60		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ВАЗАСКИЙ ПЕР. ВОДОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
36099	01.04.2017	30.04.2017	30	При условии выполнения работ без ограничения проезжей части на Ленинградской ул.	СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВЫБОРГСКИЙ

36126		до 01.08.2017	270		АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	БОЛЬШОЙ ПР.В.О. ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
36127		до 01.08.2017	30		АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	БОЛЬШОЙ ПР.В.О.	ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
36135	01.06.2017	01.08.2017	60		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ЛИСИЧАНСКАЯ УЛ.. ВОДОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПРИМОРСКИЙ
36312	01.06.2017	15.07.2017	20		ГУП ТЭК СПБ	ПР.ЛЕНИНА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
37166	01.08.2017	15.10.2017	229	Не согласовано по причине участия 12-13 линии в схемах объезда при производстве работ на Большом пр. В.О. Считаю целесообразным рассмотреть вариант начала работ с 01.08.2017	ПАО ЛЕНЭНЕРГО	12-13 Я ЛИНИЯ В.О. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
37310	01.03.2017	15.03.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ.	КОЛПИНСКИЙ
37314	16.03.2017	30.03.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ШОССЕ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37324	01.02.2017	01.05.2017	90		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ДЮМА. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
37405		до 30.12.2019	870		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	БАСЕЙНАЯ УЛ. КОЛЬЦУЮЩИЙ ТОНNELЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО	МОСКОВСКИЙ
37425	05.03.2017	24.03.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	НОВЫЙ ПЕР. ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Р. СТРОИТЕЛЬСТВО.	КОЛПИНСКИЙ
37550	15.07.2017	15.10.2017	70		ГУП ТЭК СПБ	МАЛАЯ ДЕСЯТИННАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ.	ПРИМОРСКИЙ
37569	05.07.2017	20.07.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	СОСНОВАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37570	20.07.2017	09.08.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37571	30.08.2017	09.09.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ИЖОРСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37572	10.08.2017	30.08.2017	20	При условии сохранения сквозного проезда шириной не менее 3 м	СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37573	16.09.2017	26.09.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.МИЧУРИНА. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37574	27.09.2017	07.10.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.КАРЛА МАРКСА. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37575	08.10.2017	18.10.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЛЕСНОЙ ПР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37576	19.10.2017	29.10.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЛЕСНОЙ ПР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37577	30.10.2017	09.11.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЛЕСНОЙ ПР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37578	10.11.2017	20.11.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПУШКИНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37579	21.11.2017	01.12.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЛЕСНОЙ ПР.-НОВО-САДОВАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37580	01.12.2017	11.12.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.МАЯКОВСКОГО. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ

37581	05.03.2017	24.03.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	КОЛПИНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37582	25.03.2017	13.04.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ЗЕЛЕНАЯ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37583	14.04.2017	02.05.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	КОЛПИНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37584	03.05.2017	12.05.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	САДОВАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37585	12.07.2017	31.07.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	СТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37587	05.03.2017	14.03.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ТРУДА. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37588	15.03.2017	24.03.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ТРУДА. ГАЗОПРОВОД.	КОЛПИНСКИЙ
37589	04.04.2017	13.04.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ВОЛОДАРСКОГО. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37590	14.04.2017	23.04.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ОВРАЖНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37591	24.04.2017	03.05.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	СОВЕТСКИЙ ПЕР. ГАЗОПРОВОД.	КОЛПИНСКИЙ
37592	04.05.2017	13.05.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	СЛАВИНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37593	14.05.2017	23.05.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	СМОЛЕНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37594	24.05.2017	02.06.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ОГОРОДНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37595	23.06.2017	07.07.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	1-Й ПРОЕЗД. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37596	18.07.2017	27.07.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЛУГОВАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37597	22.08.2017	31.08.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ПЕРВОГО МАЯ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37598	01.09.2017	10.10.2017	40		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОГРАНИЧНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37799	05.05.2017	25.05.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	МГИНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37801	04.07.2017	24.07.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПЕТРОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
37805	14.06.2017	13.08.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПЕТРОЗАВОДСКОЕ ШОССЕ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
37866	13.08.2017	02.09.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	БОКОВОЙ ПРОЕЗД ПЕТРОЗАВОДСКОГО ШОССЕ. ГАЗОПРОВОД	КОЛПИНСКИЙ
38140	05.04.2017	05.05.2017	30		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОЛЕВАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
38141	05.05.2017	04.06.2017	30		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.МАКСИМА ГОРЬКОГО. ГАЗОПРОВОД. Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
38142	04.07.2017	24.07.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПЛАНОВАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО.	КОЛПИНСКИЙ
38143	24.07.2017	13.08.2017	20		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ЧКАЛОВА. ГАЗОПРОВОД Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ

38144	13.08.2017	28.08.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	СТАНЦИОННАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД Н/Д.СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
38145	28.08.2017	12.09.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	СТАНЦИОННАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО.	КОЛПИНСКИЙ
38150	01.06.2017	07.06.2017	7		ГУП ТЭК СПб	УЛ.СЕДОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
38151	08.06.2017	15.06.2017	7		ГУП ТЭК СПб	УЛ.СЕДОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
38153	16.06.2017	25.06.2017	10		ГУП ТЭК СПб	БУЛЬВАР КРАСНЫХ ЗОРЬ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
38154	21.07.2107	28.07.2017	7		ГУП ТЭК СПб	УЛ.СЕДОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
38155	26.06.2017	06.07.2017	10		ГУП ТЭК СПб	БУЛЬВ.КРАСНЫХ ЗОРЬ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
38156	07.07.2017	13.07.2017	7		ГУП ТЭК СПб	УЛ.СЕДОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
38157	14.07.2017	21.07.2017	7		ГУП ТЭК СПб	УЛ.СЕДОВА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
38164	13.06.2017	22.06.2017	10		ГУП ТЭК СПб	АЛЛЕЯ АКАДЕМИКА ГЛУШКО. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КАЛИНИНСКИЙ
38247	01.03.2017	29.05.2017	90	Сроки согласованы при условии сохранения сквозного проезда шириной не менее 3м по ул. Кипренского	СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.КИПРЕНСКОГО. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
38248	30.05.2017	29.06.2017	30	Сроки согласованы при условии сохранения сквозного проезда шириной не менее 3м по ул. Связи	СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ. СВЯЗИ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
38251	02.05.2017	30.06.2017	60		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ. НЕМКОВА. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
38252	30.04.2017	28.06.2017	60		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЛИНЕЙНЫЙ ПЕР. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
38255	29.06.2018	14.07.2018	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПЕР. МУСОРГСКОГО. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
38370	21.03.2017	01.04.2017	11		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОС. ПОНТОННЫЙ. ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
38371	16.03.2017	30.03.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
38372	01.03.2017	15.03.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
38477	01.07.2017	01.08.2017	30	Общая протяжённость работ на пр. Энгельса не более 1 месяца	СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПР.ЭНГЕЛЬСА. ТЕПЛОСЕТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВЫБОРГСКИЙ
38478	01.07.2017	01.08.2017	31	Общая протяжённость работ на пр. Энгельса не более 1 месяца	СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПР.ЭНГЕЛЬСА. ТЕПЛОСЕТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВЫБОРГСКИЙ
38492	01.09.2017	29.12.2017	120		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОЛЕВАЯ УЛ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
38493	01.02.2018	16.05.2018	104		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ВОЛГО-ДОНСКАЯ УЛ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
38494	01.02.2018	01.05.2018	90		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	МОРЕХОДНАЯ УЛ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
38576	01.10.2017	15.10.2018	217		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПИСКАРЕВСКИЙ ПР. ГАЗОПРОВОД	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
38616	20.06.2017	04.07.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ПОБЕДЫ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ

38618		До 30.04.2017	30		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ПИСКАРЕВСКИЙ ПР. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
38711	15.01.2017	01.09.2017	34		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ЯХТЕННАЯ УЛ., БОКОВОЙ ПРОЕЗД. ГАЗОПРОВОД	ПРИМОРСКИЙ
38712	15.07.2017	15.08.2017	30		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ДОЛГООЗЕРНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	ПРИМОРСКИЙ
38738	01.06.2017	20.06.2017	20		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	КАДЕТСКИЙ БУЛЬВ. ВОДОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПУШКИНСКИЙ
38739	01.06.2017	30.05.2018	363		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	САПЕРНАЯ УЛ. ВОДОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПУШКИНСКИЙ
38990	19.09.2016	15.10.2017	361		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ФИДЕРНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
38991	19.09.2016	15.10.2017	361		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ЗАВОДСКОЙ ПР. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	КОЛПИНСКИЙ
38999	01.03.2017	15.10.2017	290		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	УЛ.ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ. ВОДОПРОВОД.	ПУШКИНСКИЙ
39000	01.10.2017	15.10.2018	500		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	РУЧЬЕВСКАЯ ДОР. ВОДОПРОВОД. НОВ.СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
39158		Отказ	15		ГУП ТЭК СПБ	ПР.НЕПОКОРЕННЫХ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КАЛИНИНСКИЙ
39174		Отказ	15	По причине участия ул. Бабушкина в схеме объезда при производстве работ по капитальному ремонту трам. путей на пр. Обуховской Обороны (к37182)	ГУП ТЭК СПБ	УЛ.БАБУШКИНА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
39175		Отказ	15	По причине участия ул. Бабушкина в схеме объезда при производстве работ по капитальному ремонту трам. путей на пр. Обуховской Обороны (к37182)	ГУП ТЭК СПБ	УЛ.БАБУШКИНА. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
39551	01.05.2017	15.10.2017	25	При условии учёта планируемых работ ООО «ПетербургГаз» на Экипажной ул. (К25847) и взаимной увязки работ МА г. Зеленогорск в рассматриваемом районе (К39551,39552,41653,42420)	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА	БАСЕЙНАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ.	КУРОРТНЫЙ
39552	01.05.2017	15.10.2017	25	При условии учёта планируемых работ ООО «ПетербургГаз» на Экипажной ул. (К25847) и взаимной увязки работ МА г. Зеленогорск в рассматриваемом районе (К39551,39552,41653,42420)	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА	ОВРАЖНАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
39701	20.04.2017	15.05.2017	25		СПБ ГКУ ДОДД	НАБ.ОБВОДНОГО КАН.-БОРОВАЯ УЛ. СВЕТОФОРНЫЙ ПОСТ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
39702	16.05.2017	26.05.2017	10		СПБ ГКУ ДОДД	НАБ.ОБВОДНОГО КАН.-БОРОВАЯ УЛ. СВЕТОФОРНЫЙ ПОСТ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
39957	01.04.2017	15.10.2019	550		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПР.КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ.ГАЗОПРОВОД. СТР-ВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
39958	01.09.2017	15.10.2019	550		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПР.ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ОКТЯБРЯ.ГАЗОПРОВОД. СТР-ВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
39959	02.05.2017	07.05.2017	7		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.КОЛЛОНТАЙ, БОКОВОЙ ПРОЕЗД. ГАЗОПРОВОД	НЕВСКИЙ

39962		Отказ	330	Ириновский пр. участвует в маршрутах объезда при производстве работ ООО "ЛСР-Строй" на пр. Наставников и Рябовском ш. В этой связи согласовать выполнение работ на Ириновском пр. в 2017 г. не представляется возможным	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ИРИНОВСКИЙ ПР. КАНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
39967		Отказ	330	Ириновский пр. участвует в маршрутах объезда при производстве работ ООО "ЛСР-Строй" на пр. Наставников и Рябовском ш. В этой связи согласовать выполнение работ на Ириновском пр. в 2017 г. не представляется возможным	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ИРИНОВСКИЙ ПР. КАНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
39969		Отказ	13	Работы не согласованы по причине отсутствия альтернативных путей движения при полном закрытии движения по Кронштадтскому ш.	ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	КРОНШТАДТСКОЕ ШОССЕ. ВОДОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРОНШТАДТСКИЙ
40008	09.04.2017	15.04.2017	7		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	МАЛАЯ ГОРСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
40010	09.04.2017	15.04.2017	7		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ВЫБОРГСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
40013	09.04.2017	15.04.2017	7		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	КИРИЛЛОВСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
40169	01.07.2017	31.05.2019	470		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ПИНСКИЙ ПЕР. КАНАЛИЗАЦИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
40224	03.07.2017	15.10.2017	14		СПБ ГКУ ДОДД	БУХАРЕСТСКАЯ УЛ.-УЛ.ЯРОСЛАВА ГАШЕКА.ПОСТ СВЕТОФОРНЫЙ.РЕКОНСТРУКЦИЯ	ФРУНЗЕНСКИЙ
40227	31.05.2017	08.06.2017	8		СПБ ГКУ ДОДД	КОРАБЕЛЬНАЯ УЛ. СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	КИРОВСКИЙ
40228	31.05.2017	15.06.2017	14		СПБ ГКУ ДОДД	НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР.-ПЕРЕВОЗНОЙ ПЕР. СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
40233	10.04.2017	30.04.2017	21		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	БАЙКАЛЬСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВЫБОРГСКИЙ
40271	03.07.2017	31.05.2019	470		ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ	ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НОВ.СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОГРАДСКИЙ
40466	31.05.2017	15.06.2017	14		СПБ ГКУ ДОДД	ПР.ПРОСВЕЩЕНИЯ-ПР.ХУДОЖНИКОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	ВЫБОРГСКИЙ
40467	31.05.2017	08.06.2017	8		СПБ ГКУ ДОДД	ОКТЯБРЬСКАЯ НАБ. СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	НЕВСКИЙ
40468	31.05.2017	08.06.2017	8		СПБ ГКУ ДОДД	УЛ.ТЕЛЬМАНА. СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	НЕВСКИЙ
40469	15.09.2017	30.09.2017	14		СПБ ГКУ ДОДД	СРЕДНЕОХТИНСКИЙ ПР-СИНЯВИНСКАЯ УЛ. ПОСТ СВЕТОФОРНЫЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
40472		До 15.08.2017	0		ООО ЛСР-СТРОЙ	ГРАНИТНАЯ УЛ. ТРАМ.ПУТЬ. СТРОИТ-ВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
40569	15.01.2017	15.10.2017	0		ООО ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО	МИХАЛОВСКАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
40571	15.01.2017	15.10.2017	0		ООО ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО	УЛ.ПОБЕДЫ. ТЕПЛОСЕТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ

40572	15.01.2017	15.10.2017	0		ООО ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО	УЛ.ФЕДЮНИНСКОГО. ТЕПЛОСЕТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
40575	01.06.2017	15.10.2017	0		ООО ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО	ЭРЛЕРОВСКИЙ БУЛЬВ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕМОНТ	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
40612	01.05.2017	15.10.2017	2		МА МО ПОСЕЛОК КОМАРОВО	УЛ.ОСТРОВСКОГО. ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
40614	01.05.2017	15.10.2017	2		МА МО ПОСЕЛОК КОМАРОВО	УЛ.ОСТРОВСКОГО. ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
40983	02.09.2017	30.09.2017	22		СПБ ГКУ ДОДД	ЧКАЛОВСКИЙ ПР.-ЛЕВАШОВСКИЙ ПР. ПОСТ СВЕТОФОРНЫЙ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
40996	10.05.2017	30.05.2017	22		СПБ ГКУ ДОДД	ЗАОЗЕРНАЯ УЛ.-КИЕВСКАЯ УЛ. ПОСТ СВЕТОФОРНЫЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО	МОСКОВСКИЙ
41021	01.04.2017	30.04.2017	0		СПБ ГКУ ДОДД	ГРАЖДАНСКИЙ ПР.-УЛ.НЕПОКОРЕННЫХ. СТРОИТЕЛЬСТВО АСУДД	КАЛИНИНСКИЙ
41173	15.05.2017	25.05.2017	11		МА МО Г.ПЕТЕРГОФ	ПАРКОВАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
41192	05.06.2017	15.06.2017	13		МА МО Г.ПЕТЕРГОФ	ЗВЕРИНСКАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ. ПЧ	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
41196	19.06.2017	28.06.2017	10		МА МО Г.ПЕТЕРГОФ	УЛ. МАКАРОВА. ДОРОГА. РЕМОНТ. ПЧ	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
41200	08.06.2017	18.06.2017	11		МА МО Г.ПЕТЕРГОФ	УЛ. ДАШКЕВИЧА. ДОРОГА. РЕМОНТ. ПЧ+ТР	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
41292	25.07.2017	01.05.2019	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ОБОРОНЫ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПУШКИНСКИЙ
41323	29.07.2017	27.08.2017	30		СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ	МАЛООХТИНСКИЙ ПР. РЕМОНТ	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
41325	02.09.2017	30.09.2017	20		СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ	НОВО-НИКОЛЬСКИЙ МОСТ. РЕМОНТ	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
41329	01.06.2017	09.06.2017	15	Сроки производства работ уточнены в рамках объекта К42170	СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ	МОСКОВСКОЕ ШОССЕ. ПУТЕПРОВОД. РЕМОНТ	ПУШКИНСКИЙ
41653	01.05.2017	15.10.2017	0	При условии учёта планируемых работ ООО «ПетербургГаз» на Экипажной ул. (К25847) и взаимной увязки работ МА г. Зеленогорск в рассматриваемом районе (К39551,39552,41653,42420)	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА	ПОГРАНИЧНАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
41689	01.06.2017	31.08.2017	15		СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ	ПР.СЛАВЫ, СЪЕЗД С ПУТЕПРОВОДА.	ФРУНЗЕНСКИЙ
41691	01.09.2017	22.09.2017	22		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	КОЛХОЗНАЯ УЛ. С ПЕРЕКРЕСТКОМ ЗВЕРИНИЦКОЙ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/ДАВЛЕНИЯ	ПУШКИНСКИЙ
41692	23.09.2017	28.09.2017	7		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЗВЕРИНИЦКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПУШКИНСКИЙ
41710	Отказ	Отказ	0	Работы согласованы в рамках объекта 41712 (Благовещенский мост)	СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ	БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОСТ. РЕМОНТ	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
41712	03.07.2017	01.08.2017	0		СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ	БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОСТ. РЕМОНТ	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
41991		до 15.10.2017	15		СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ	ВНУТРИДВОРОВОЙ ПРОЕЗД	НЕВСКИЙ
42052	01.05.2017	30.05.2017	0		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.ЗАЙЦЕВА. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ	КИРОВСКИЙ
42091	01.07.2017	30.10.2017	0		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	СТЕКЛЯННАЯ УЛ., Д.33, РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДА	НЕВСКИЙ
42117	01.05.2017	15.10.2017	5		МА МО ПОСЕЛКА СОЛНЕЧНОЕ	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛ., ПОС.СОЛНЕЧНОЕ.ДОРОГА. РЕМОНТ.	КУРОРТНЫЙ
42153	01.04.2017	30.04.2017	22		СПБ ГКУ ДОДД	КИРИШСКАЯ УЛ. УЛ. ЧЕРКАСОВА. СВЕТОФОРНЫЙ ПОСТ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КАЛИНИНСКИЙ
42170	03.07.2017	01.08.2017	0	Увязать сроки производства данных работ с планируемыми в СПБ ГКУ «ДТС» работами по ремонту Московского ш. на участке от 2-го Бадаевского пр. до	СПБ ГБУ МОСТОТРЕСТ	ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ МОСКОВСКОЕ ШОССЕ.МОСТ. РЕМОНТ	ПУШКИНСКИЙ

				границы города			
42178	01.05.2017	15.10.2017	12		СПБ ГКУ ДОДД	ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР., Д.17. РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРНОГО ПОСТА.	НЕВСКИЙ
42183	01.04.2017	30.04.2017	12		СПБ ГКУ ДОДД	ПР.НЕПОКОРЕННЫХ. РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	КАЛИНИНСКИЙ
42190	10.05.2017	25.05.2017	30		СПБ ГКУ ДОДД	ЛИГОВСКИЙ ПР.-НОВОРЫБИНСКАЯ УЛ. РЕКОНСТУКЦИЯ СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	ФРУНЗЕНСКИЙ
42194	01.07.2017	30.07.2017	12		СПБ ГКУ ДОДД	ПР.ЭНГЕЛЬСА. ПОСТ СВЕТОФОРНЫЙ	ВЫБОРГСКИЙ
42202	01.05.2017	12.05.2017	12		СПБ ГКУ ДОДД	ПР.ЭНЕРГЕТИКОВ. ПОСТ СВЕТОФОРНЫЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
42212	01.05.2017	15.10.2017	0	При условии увязки с работами ООО «ПетербургГаз» на Гражданской ул. (К25869) и пр. Героев (К25867) и МА г. Зеленогорск на 1-м Путейском пер. (К42212)	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА	1-Й ПУТЕЙСКИЙ ПЕР. ДОРОГА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
42215	02.09.2017	30.09.2017	30		СПБ ГКУ ДОДД	МАЛЫЙ ПР.П.С.-БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА УЛ. РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	ПЕТРОГРАДСКИЙ
42221	10.05.2017	30.05.2017	22		СПБ ГКУ ДОДД	ПЕРЕКРЁСТОК УЛ.РАШЕТОВА-ПР.ТОРЕЗА-УЛ.ВИТКОВСКОГО,СВЕТОФОРНЫЙ ПОСТ	ВЫБОРГСКИЙ
42227	10.05.2017	30.05.2017	0		СПБ ГКУ ДОДД	ПР.ТОРЕЗА-УЛ.ЕСЕНИНА. СВЕТОФОРНЫЙ ПОСТ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ВЫБОРГСКИЙ
42290	01.07.2017	14.07.2017	15		ГУП ТЭК СПБ	НОВОРОССИЙСКАЯ УЛ., РЕКОНСТРУКЦИЯ Т/СЕТИ	ВЫБОРГСКИЙ
42405	01.05.2017	29.07.2017	0		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПУШКИНСКИЙ
42406	30.07.2017	28.09.2017	0		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ПОЛЕВАЯ УЛ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПУШКИНСКИЙ
42407	29.09.2017	28.10.2017	0		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ЛОМОНОСОВА. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПУШКИНСКИЙ
42408	29.10.2017	27.11.2017	0		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.ЛОМОНОСОВА. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПУШКИНСКИЙ
42409	28.11.2017	26.01.2018	0		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПУШКИНСКИЙ
42420	01.06.2017	01.10.2017	0	При условии учёта планируемых работ ООО «ПетербургГаз» на Экипажной ул. (К25847) и взаимной увязки работ МА г. Зеленогорск в рассматриваемом районе (К39551,39552,41653,42420)	МА МО ПОС.УШКОВО	ДЕТСКИЙ ПЕР., ПОС. УШКОВО. РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	КУРОРТНЫЙ
42421	01.05.2017	15.10.2017	0	При условии увязки с работами ООО «ПетербургГаз» на ул. Восстания (К25870)	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА	АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
42425	01.06.2017	15.10.2017	60		АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
42426	01.06.2017	15.10.2017	0		АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	6-СОВЕТСКАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

42427	01.04.2017	15.10.2017	0		АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	УЛ.ВАСЕНКО. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КАЛИНИНСКИЙ
42428	01.06.2017	15.10.2017	0		АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	РЕПНИНСКАЯ УЛ. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КАЛИНИНСКИЙ
42429	01.06.2017	29.10.2017	0		АО ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	МАТИСОВ ПЕР. ТЕПЛОСЕТЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
42430	15.04.2017	15.10.2017	0		МА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ	ПИОНЕРСКАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ	КОЛПИНСКИЙ
42431	01.06.2017	15.10.2017	0		МА ВМО СПБ Г.КОЛПИНО	УЛ.ВАВИЛОВА. ДОРОГА. РЕМОНТ	КОЛПИНСКИЙ
42432	01.08.2017	22.08.2017	0		МА ВМО СПБ Г.КОЛПИНО	ИЖОРСКАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ.	КОЛПИНСКИЙ
42434	01.05.2017	15.10.2017	5		МА МО ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА	ИВАНОВСКАЯ УЛ. ДОРОГА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
42435	01.05.2017	15.10.2017	0		МА МО ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА	ЯСЕЛЬНЫЙ ПЕР. ДОРОГА .РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
42436	01.05.2017	15.10.2017	0		МА МО ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА	ИВАНОВСКИЙ ПЕР. ДОРОГА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
42437	01.05.2017	15.10.2017	0		МА МО ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА	ГОРСКИЙ ПЕР. ДОРОГА. РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
42444	01.05.2017	15.10.2017	0		МА МО ПОСЕЛОК КОМАРОВО	2-Я ДАЧНАЯ УЛ.ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА.РЕМОНТ	КУРОРТНЫЙ
42447	01.06.2017	15.06.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	ЛАГЕРНОЕ ШОССЕ. ИНЖ.СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
42454	01.02.2017	02.03.2017	30		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	2-Я ВОЛХОСТРОЕВСКАЯ УЛ.ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д+ВВОДЫ В ДОМА. СТРОИТ-ВО	КОЛПИНСКИЙ
42455	03.03.2017	02.04.2017	30		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	2-Я ВОЛХОСТРОЕВСКАЯ. ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д+ВВОДЫ В ДОМА.СТРОИТ-ВО	КОЛПИНСКИЙ
42456	03.04.2017	17.04.2017	15		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	3-Я ВОЛХОСТРОЕВСКАЯ УЛ.ГАЗОПРОВОД С/Д И Н/Д+ВВОДЫ В ДОМА. СТРОИТ-ВО	КОЛПИНСКИЙ
42458	01.06.2017	15.06.2017	0		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ УЛ. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КОЛПИНСКИЙ
42463	10.05.2017	25.05.2017	0		СПБ ГКУ ДОДД	ПР.СТАЧЕК-РЕЧНАЯ УЛ. ПОСТ СВЕТОФОРНЫЙ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КИРОВСКИЙ
42464	02.09.2017	15.10.2017	0		СПБ ГКУ ДОДД	МАЛЫЙ ПР.В.О. 10-11 ЛИНИЯ. ПОСТ СФЕТОФОРНЫЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО	ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
42465	10.05.2017	25.05.2017	0		СПБ ГКУ ДОДД	ПР.СТАЧЕК-УЛ.ЛЕНИ ГОЛИКОВА. РЕКОНСТРУКЦИЯ СВЕТОФОРНОГО ПОСТА	КИРОВСКИЙ
42466	01.05.2017	30.05.2017	30	При условии ограничения не более 3,5 ширины проезжей части	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	Ш.РЕВОЛЮЦИИ, Д.16, ЛИТ.А. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ.	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
42467	01.08.2017	30.08.2018	0		СПБ ГКУ ДОДД	ЛЕНСКАЯ УЛ.-БЕЛОРУССКАЯ УЛ. СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНОГО ПОСТА.	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
42468	01.04.2017	30.04.2017	6		СПБ ГКУ ДОДД	ПР.НЕПОКОРЕННЫХ. ПОСТ СВЕТОФОРНЫЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО	КАЛИНИНСКИЙ
42687	15.07.2017	15.08.2017	0		ГУП ТЭК СПБ	УЛ.ПАРТИЗАНА ГЕРМАНА. ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
42761	01.07.2017	01.09.2017	78		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.БАБУШКИНА. ГАЗОПРОВОДДАВЛЕНИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
42772	01.07.2017	01.09.2017	39		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.БАБУШКИНА. ГАЗОПРОВОДДАВЛЕНИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	НЕВСКИЙ
42787	01.05.2017	31.10.2017	100		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ДВОРЦОВАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/Д. РЕКОНСТРУКЦИЯ. 2 ЭТАП	ПУШКИНСКИЙ
42788	11.04.2017	17.04.2017	0		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	РАБОЧАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
42789	01.05.2017	30.09.2017	100		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ШКОЛЬНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПУШКИНСКИЙ

42790	18.04.2017	01.05.2017	14		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.МАТРОСОВА. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
42795	02.05.2017	07.05.2017	0		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	УЛ.БАБАНОВА. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
42796	01.04.2017	10.04.2017	10		СПБГКУ УПР.ЗАК.ПО СТР.И КР ОБЪЕКТОВ ИНЖ.-ЭНЕРГ.КОМ	КРАСНАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
42820		до 18.12.2018	318		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПУШКАРСКИЙ ПЕР.ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
42821		до 18.12.2018	318		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	САБЛИНСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
42822		до 18.12.2018	318		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
42824		До 30.12.2018	545		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ВЫБОРГСКИЙ
42843	03.06.2017	11.06.2017	8		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ВЫБОРГСКИЙ
42845	01.03.2017	31.08.2017	65	При условии ограничения не более 3,5 м	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ГРАЖДАНСКИЙ ПР., ГАЗОПРОВОДДАВЛ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КАЛИНИНСКИЙ
42847		08.07.2017	1		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ГРАЖДАНСКИЙ ПР. ГАЗОПРОВОДДАВЛ. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КАЛИНИНСКИЙ
42849	01.04.2017	30.04.2017	9		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.СТАСОВОЙ. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
42850	01.03.2017	31.05.2018	84	При условии ограничения не более 3,5 ширины проезжей части. Исключить возможность организации работ в период с 10.06.2017 по 02.07.2017	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.СТАСОВОЙ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
42851	01.03.2017	31.05.2018	84	При условии ограничения не более 3,5 ширины проезжей части	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	САЛТЫКОВСКАЯ ДОР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
42852	01.06.2017	31.10.2018	60		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ОЛЬГИНСКОЕ ШОССЕ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
42853	01.06.2017	31.10.2018	60		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	РОПШИНСКОЕ ШОССЕ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
42863		Отказ	180	Работы не согласованы по причине отсутствия альтернативных путей движения, имеющих нормативный уровень загрузки движением, при значительном ограничении Каменноостровского пр. Для рассмотрения возможности организации работ необходимо направить в СПб ГБУ «ЦТП» ситуационный план и поэтапный график производства работ	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПЕТРОГРАДСКИЙ

42864	01.08.2017	01.07.2018	180		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	УЛ.АКАДЕМИКА ПАВЛОВА. ГАЗОПРОВОД. РЕКОНСТРУКЦИЯ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
42866	29.07.2017	03.08.2017	6		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПИСКАРЕВСКИЙ ПР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
42867	01.05.2017	29.10.2017	140		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	НАБ.Р.ФОНТАНКИ. УСТАНОВКА ЛЕСОВ	АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
42869	01.05.2017	31.05.2017	21	При условии сохранения сквозного проезда шириной не менее 7 м	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КАЛИНИНСКИЙ
42870	01.11.2016	01.10.2017	28	При условии исключения периода с 22.04.2017 по 05.07.2017 (Сроки проведения КК-2017 и подготовительных мероприятий к его проведению)	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	НАБ.Р.СРЕДНЕЙ НЕВКИ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОГРАДСКИЙ
42871	01.12.2016	30.09.2017	16		ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	ПАРКОВАЯ УЛ. ГАЗОПРОВОД. СТРОИТЕЛЬСТВО	КУРОРТНЫЙ
42872	01.07.2017	31.07.2017	28	При условии исключения периода с 22.04.2017 по 05.07.2017 (Сроки проведения КК-2017 и подготовительных мероприятий к его проведению)	ООО ПЕТЕРБУРГГАЗ	НАБ.Р.БОЛЬШОЙ НЕВКИ. ГАЗОПРОВОД С/Д. СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕТРОГРАДСКИЙ
0	08.07.2017	02.08.2017	45		СПБ ГКУ «ДТС»	Ушаковский мост	Петроградский
19422		до 31.03.2018	0		СПБ ГКУ «ДТС»	ПРОЕЗД ПО ЮЖН. БЕРЕГУ ОБВ.КАН.,ТРАНСП. РАЗВ.С ПР.ОБУХ.ОБ. СТР-ВО.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
20982	01.10.2017	30.11.2018	579		СПБ ГКУ «ДТС»	ТОРЖКОВСКАЯ УЛ. ДОРОГА. КАП.РЕМОНТ	ПРИМОРСКИЙ
23930		до 30.09.2017	0		СПБ ГКУ «ДТС»	ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ. ПУТЕПРОВОДНАЯ РАЗВЯЗКА. СТРОИТЕЛЬСТВО	МОСКОВСКИЙ
26147		до 30.09.2017	0		СПБ ГКУ «ДТС»	ПР.НЕПОКОРЕННЫХ. ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА. СТРОИТЕЛЬСТВО.	КАЛИНИНСКИЙ
26148		до 30.09.2017	0		СПБ ГКУ «ДТС»	ПИСКАРЕВСКИЙ ПР. ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА. СТРОИТЕЛЬСТВО.	КАЛИНИНСКИЙ
26461		До 31.05.2018	0		СПБ ГКУ «ДТС»	ТУЧКОВ МОСТ. РЕКОНСТРУКЦИЯ.	ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
30119		До 01.04.2018	0		СПБ ГКУ «ДТС»	БОЛЬШОЙ ПР.,25-Я ЛИНИЯ В.О.,КОСАЯ ЛИНИЯ.ВР.ОГРАЖДЕНИЕ.СТРОИТЕЛЬСТВО	ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
37043	01.09.2017	До 01.06.2018	303	При условии сохранения пешеходного движения по мосту	СПБ ГКУ «ДТС»	1-Й ЕЛАГИН МОСТ. МОСТ. КАП.РЕМОНТ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
37045	01.09.2017	До 01.06.2018	380	При условии сохранения пешеходного движения по мосту	СПБ ГКУ «ДТС»	2-Й ЕЛАГИН МОСТ. МОСТ. КАП.РЕМОНТ	ПЕТРОГРАДСКИЙ
37053	01.05.2016	До 30.09.2017	10		СПБ ГКУ «ДТС»	ПУШКИНСКАЯ УЛ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. КАП.РЕМОНТ	ПУШКИНСКИЙ
37055	15.04.2017	До 30.09.2017	169		СПБ ГКУ «ДТС»	МОСКОВСКОЕ ШОССЕ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. КАП.РЕМОНТ	ПУШКИНСКИЙ

37056	15.04.2017	До 30.09.2017	169		СПБ ГКУ «ДТС»	МОСКОВСКОЕ ШОССЕ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. КАП.РЕМОНТ	ПУШКИНСКИЙ
37062	01.07.2017	До 30.09.2017	92		СПБ ГКУ «ДТС»	КАДЕТСКИЙ БУЛЬВ. ОСТАНОВКА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА. КАП.РЕМОНТ	ПУШКИНСКИЙ
37067	15.04.2017	До 30.09.2017	169		СПБ ГКУ «ДТС»	КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. КАП.РЕМОНТ	ПУШКИНСКИЙ
37068	15.04.2017	До 30.09.2017	169		СПБ ГКУ «ДТС»	КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ. ОСТАНОВКИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА.КАП.РЕМОНТ	ПУШКИНСКИЙ
37182		До 15.10.2017	0		СПБ ГКУ «ДТС»	ПР.ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ. ТРАМ.ПУТЬ. КАП.РЕМОНТ	НЕВСКИЙ
37326	01.05.2016	30.09.2017	9		СПБ ГКУ «ДТС»	УДАЛОВСКАЯ УЛ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА	ПУШКИНСКИЙ
37328	15.04.2017	30.09.2017	169		СПБ ГКУ «ДТС»	ФИЛЬТРОВСКОЕ ШОССЕ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА	ПУШКИНСКИЙ
37329	15.04.2017	30.09.2017	169		СПБ ГКУ «ДТС»	ФИЛЬТРОВСКОЕ ШОССЕ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА	ПУШКИНСКИЙ
37330	01.06.2017	30.09.2017	122		СПБ ГКУ «ДТС»	САПЕРНАЯ УЛ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА	ПУШКИНСКИЙ
37331	01.06.2017	30.09.2017	122		СПБ ГКУ «ДТС»	САПЕРНАЯ УЛ. ОСТАНОВКА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА	ПУШКИНСКИЙ
38708	01.05.2016	15.12.2017	0		СПБ ГКУ «ДТС»	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ. ТРАМ.ПУТЬ. КАП.РЕМОНТ	ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ
38708	15.04.2017	20.05.2017		Сроки производства работ согласованы при условии-организации работ, связанных с ограничением проезжей части в периоды: - с 15.04.2017 по 20.05.2017; - с 01.08.2017 по 30.09.2017. Работы выполнить с сохранением проезда шириной не менее 3,5 м	СПБ ГКУ «ДТС»	Каменный мост	Адмиралтейский
	01.08.2017	30.09.2017					
	15.10.2017	15.10.2018			СПБ ГКУ «ДТС»	АЛАРЧИН МОСТ. МОСТ. КАП.РЕМОНТ	Адмиралтейский
38710	15.04.2017	15.10.2017			СПБ ГКУ «ДТС»	КРОНШТАДТСКИЙ ПУТЕПРОВОД, КРОНШТАДТСКАЯ УЛ. ТРАМ.ПУТЬ. КАП.РЕМОНТ	
39924	15.04.2017	15.10.2017			СПБ ГКУ «ДТС»	АСТРОНОМИЧЕСКАЯ УЛ. ДОРОГА. КАП.РЕМОН	
38707	01.05.2017	15.10.2020			СПБ ГКУ «ДТС»	ПР.АВИАКОНСТРУКТОРОВ. ТРАМ.ПУТЬ. КАП.РЕМОНТ	
41930	01.09.2017	15.10.2018			СПБ ГКУ «ДТС»	ДОКОВЫЙ МОСТ. КАП.РЕМОНТ.	
41145	-Не согласован	Не согласован		Сроки производства работ не согласованы по причине выполнения работ на альтернативных маршрутах движения (реконструкция трамвайных путей ООО «ЛСР-Строй» на пр. Наставников.)	СПБ ГКУ «ДТС»	ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ. ДОРОГА. КАП.РЕМОНТ	
40311	01.02.2017	31.12.2017			СПБ ГКУ «ДТС»	МЕБЕЛЬНАЯ УЛ. ДОРОГА. СТРОИТЕЛЬСТВО	

40312	01.02.2017	31.12.2017			СПБ ГКУ «ДТС»	ШУВАЛОВСКИЙ ПР. ДОРОГА. СТРОИТЕЛЬСТВО	
40311	01.02.2017	31.12.2017			СПБ ГКУ «ДТС»	ЮЖНАЯ УЛ. ДОРОГА. СТРОИТЕЛЬСТВО	

Объекты текущего ремонта проезжей части, заявленные СПб ГКУ "ДТС"

№п/п	Код ГАТИ	Наименование объекта	Длительность ограничения (без учета благоустройства), дней	Согласованные сроки от СПб ГБУ "ЦТП" ЦТП		Условия выполнения работ от СПб ГБУ "ЦТП"
				Начало	Окончание	
1	39994	ул. Орбели	25	20.05.2017	01.08.2017	
2	31848	Б. Сампсониевский пр. от Пироговской наб. до ул. Смолячкова	60	03.07.2017	13.08.2017	При условии организации работ на участке от Гренадёрской ул. до ул. Смолячкова в выходные дни. В ином случае вышесказанный участок необходимо вычеркнуть с АП
3	40343	ул. Есенина от пр. Тореза до ул. Сикейроса	40	20.05.2017	10.06.2017	
Калининский район						
4	38628	Чичуринский пер. от ул. Жукова до Лабораторной ул.	14	20.05.2017	30.06.2017	
5	39825	ул. Брянцева от Учительской ул. до пр. Просвещения	25	20.05.2017	30.10.2017	
6	39822	Лесной пр. от ул. Академика Лебедева до Литовской ул.	90			Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причине участия рассматриваемого участка Лесного пр. в схеме транспортного обслуживания при производстве работ, связанных с закрытием вестибюля ст.м. Лесная
Красногвардейский район						
7	31962	Большеохтинский пр. от Красногвардейской пл. до ш. Революции	75	03.07.2017	30.08.2017	Этапы асфальтирования до 01.08.2017
Кронштадтский район						
8	39988	Владимирская ул. от Никольского пер. до ул. Зосимова	14	22.05.2017	15.06.2017	
Курортный район						
9	37006	Приморское шоссе от Тарховской ул. до пер. Свободы	90	07.09.2017	15.10.2017	При условии согласования с КРТИ
10	39859	Привокзальная ул. (п. Репино)	35	20.05.2017	15.10.2017	
Петроградский район						
11	38643	Мытнинская наб.	40	08.07.2017	30.07.2017	При условии организации работ в выходные дни и сохранением проезда шириной не менее 6 м в направлении к Биржевому мосту
12	32153	Новоладожская ул.	14	20.05.2017	10.06.2017	На стадии согласования проектной документации учесть планируемые мероприятия по подготовке к проведению Кубка Конфедераций - 2017
13	39965	Константиновский пр.	30	03.07.2017	15.10.2017	
14	39871	наб. Адмирала Лазарева	25	17.07.2017	30.07.2017	При проектировании проектной документации учесть совпадение по срокам работ на наб. Адмирала Лазарева и Пионерской ул.
15	31525	Пионерская ул.	40	17.07.2017	30.07.2017	
16	36931	Гдовская ул.	21	01.08.2017	15.10.2017	
Приморский район						
17	39488	Приморское шоссе от Приморской ул. до ж/д переезда Ольгино (нечёт. стор.) и до путепровода пос. Лисий Нос (чёт. стор.)	90	11.07.2017	20.08.2017	
18	38646	Новоколомяжский пр.	30	01.06.2017	01.07.2017	
19	40786	ул. Шаврова от Планерной ул. до пр. Авиаконструкторов	21	20.05.2017	30.06.2017	
II		Ремонт дорог общего пользования регионального значения г. Санкт-Петербург в рамках реализации адресной программы ремонта дорог на 2017 год по целевой статье "Расходы на ремонт автомобильных дорог" за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы. Лот: Юго-Восточные административные районы Санкт-Петербурга				
Колпинский район						
20	31885	г. Колпино бульвар Победы от бульвара Свободы за пр. Ленина	17	20.05.2017	30.06.2017	При условии увязки с работами ООО «ПетербургГаз» на Тверской ул. (К25838)
Московский район						

21	32095	Московский пр. (выборочно)	80	05.07.2017	30.08.2017	При условии организации работ на участках: - от пл. Победы до Кузнецовской ул. с 03.07.2017 до 30.07.2017; - от Кузнецовской ул. до наб. Обводного канала от 01.08.2017 до 30.08.2017
22	39865	Митрофаньевское шоссе от М. Митрофаньевской ул. до Ялтинской ул.	40	05.07.2017	30.07.2017	При условии увязки с Московским ш. (К39592)
23	32107	Кузнецовская ул. от Московского пр. до Новоизмайловского пр.	25	20.05.2017	10.06.2017	При условии исключения возможности организации работ, связанных с ограничением более 1,5 м ширины проезжей части, в период с 01.06.2017 по 03.06.2017
Невский район						
24	31511	Дальневосточный пр. от пр.Большевиков до ул. Дыбенко	80	15.06.2017	31.07.2017	
25	31516	Северная прорезка от пр. Большевиков до д.80 по Октябрьской наб.	20	20.05.2017	14.05.2017	
26	39818	проезд без названия от ул. Грибакиных (ж.б. ДОТ) вдоль садоводства до тупика (автостоянка)	15	20.05.2017	15.10.2017	
Пушкинский район						
27	39489	Московское шоссе от АЗС " Вр Connect" до развязки с Колпинским шоссе	50			При условии исключения возможности производства работ на Московском ш. в период с 30.05.2017 по 05.07.2017 и с 01.08.2017 (сроки КК-2017 и ПМЭФ-2017). 2. Исключить производство работ на Московском ш. в период проведения работ по текущему ремонту на Пулковском ш. (с 03.08.2017 по 30.08.2017) (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
28	39489	Московское шоссе от 1-го Бадаевского проезда до АЗС " Вр Connect"	90			
29	39489	Московское шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленинградской областью	80			
Фрунзенский район						
30	32285	ул. Белы Куна	80	01.08.2017	30.08.2017	С учётом заявленных работ по текущему ремонту на Большом Сампсониевском пр. и на пересечении Большого Сампсониевского пр. у 1-го Муринского пр. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") и необходимостью организации рассматриваемых работ в летний период, считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней. В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.
Центральный район						
31	31546	Дегтярный пер.	30	20.05.2017	30.06.2017	
32	32316	Садовая ул. от наб.р. Мойки до Гороховой ул.	40	05.07.2017	30.08.2017	При условии выполнения работ до 10.08.2017 на участке от Гороховой до Невского пр. При условии сохранения проезда шириной не менее 12 м
33	32330	ул. Малая Морская от Гороховой ул. до Невского пр.	15	03.08.2017	13.08.2017	При проектировании проектной документации учесть совпадение по срокам работ на участке Малой Морской ул. от Гороховой ул. до Вознесенского пр.
34	39931	Коломенская ул.	30	03.07.2017	30.07.2017	
III		Ремонт дорог общего пользования регионального значения г. Санкт-Петербург в рамках реализации адресной программы ремонта дорог на 2017 год по целевой статье "Расходы на ремонт автомобильных дорог" за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы. Лот: Юго-Западные административные районы Санкт-Петербурга				
Адмиралтейский район						

35	31827	Вознесенский пр. от Адмиралтейского пр. до Садовой ул.	50	15.07.2017	18.08.2017	С учётом планируемых работ по текущему ремонту на Садовой ул. Фонарном пер. Большой Подъяческой ул.(заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") считаю невозможным согласовать производство рассматриваемых работ длительностью в 50 дней. Согласованные сроки производства работ с 15.07.2017 по 18.08.2017. На стадии разработки проектной документации учесть совпадение со сроками производства работ на Садовой ул. (на участке от Гороховой ул. до Невского пр.) (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
36	31831	Б. Подъядческая ул. от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Фонтанки и Никольского пер.	17	19.08.2017	30.08.2017	
37	31826	пер. Антоненко от Исаакиевской пл. до Казанской ул.	10	02.09.2017	12.09.2017	
38	31834	Фонарный пер. от пер. Пирогова до наб. кан. Грибоедова	12	19.08.2017	30.08.2017	
39	39740	М. Морская ул. от Гороховой ул. до Исаакиевской пл.	10	03.08.2017	13.08.2017	При проектировании проектной документации учесть совпадение по срокам работ на участке Малой Морской ул. от Гороховой ул. до Вознесенского пр.
40	31900	ул. Якубовича от Исаакиевской пл. до пл. Труда	17	07.09.2017	30.09.2017	
41	31829	Казанская ул. от Гороховой ул. до Фонарного пер.	21	20.09.2017	30.09.2017	При условии увязки с работами на Каменном мосту
42	39739	Английский пр. от наб. р. Мойки до пр. Римского-Корсакова	24	02.09.2017	30.09.2017	При условии увязки с планируемыми работами на наб. Обводного канала от Старо-Петергофского пр. до Московского пр.
43	39745	Старо-Петергофский пр. от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного кан.	50	03.08.2017	30.08.2017	
44	31862	5-я Красноармейская ул. от Московского пр. до Измайловского пр.	18	01.06.2017	30.06.2017	
45	39921	6-я Красноармейская ул. от Московского пр. до Измайловского пр.	17	01.07.2017	30.07.2017	
46	31859	7-я Красноармейская ул. от Московского пр. до Измайловского пр.	15	01.08.2017	30.08.2017	
47	40375	Большая Морская ул. от Гороховой ул. до наб. Крюкова кан.	25	15.09.2017	30.09.2017	
48	40520	Малодетскосельский пр. от Рузовской ул. до Московского пр.	21	05.07.2017	30.07.2017	
Василеостровский район						
49	39761	Биржевая пл. между Университетской наб. и наб. Макарова	25			Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причине участия Биржевой пл. в схеме объезда при производстве работ по капитальному ремонту Тучкова моста (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
50	38650	наб. Лейтенанта Шмидта от 6-7 линии В.О. до 8-9 линии В.О.	12	20.07.2017	30.07.2017	При условии увязки с планируемыми работами на Благовещенском мосту (заказчик работ СПб ГБУ "Мостотрест") и окончанием работ по реконструкции теплосети на Большом пр. В.О. (заказчик работ ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга")
51	31428	ул. Нахимова от ул. Беринга до ул. Кораблестроителей	48	02.09.2017	30.09.2017	
52	39370	Уральская ул. от наб. р. Смоленки до Наличной ул.	60	23.07.2017	30.08.2017	При условии окончания работ по реконструкции теплосети на Большом пр. В.О. (заказчик работ ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга")
Кировский район						
53	31879	Перекресток пр. Маршала Жукова с пр. Стачек и Петергофским шоссе	12	20.05.2017	30.05.2017	
54	39780	Ленинский пр. от пр. Стачек до Троллейбусного проезда	76			На основании письма от СПб ГБУ «ЦТП» от _____ № _____ на Ленинском пр. требуется строительство «карманов» для остановочных пунктов, что требует реконструкции улицы. В этой связи считаю нецелесообразным выполнять текущий ремонт проезжей части до реконструкции Ленинского пр.

55	39779	Дачный пр. от бульвара Новаторов до пр. Народного Ополчения	65	15.07.2017	30.08.2017	
Красносельский район						
56	31978	Авангардная ул. от ул. Чекистов до пр. Народного Ополчения	59	20.05.2017	15.10.2017	
57	31986	ул. Летчика Пилотова от ул. Чекистов до пр. Народного Ополчения	47	15.07.2017	30.08.2017	
Петродворцовый район						
58	38562	Заячий пр. от Никольского пруда до Петергофской ул.	24	01.07.2017	30.09.2017	
59	39485	ул. Немкова от ул. Левитана до ул. Дюма	15	01.07.2017	30.07.2017	
60	40391	Санкт-Петербургский пр. от Алексеевской ул. до Фабричной ул.	35	05.07.2017	30.07.2017	
61	40345	Новочеркасский пр. от Заневской пл. до Рижской ул. и Дальневосточный пр. у Народной ул. (остановочные площадки)	30			Производство работ по Новочеркасскому пр. не согласовано по причине участия Новочеркасского пр. в маршрутах объезда при производстве работ ООО «ЛСР-Строй» на Гранитной ул. Работы на Дальневосточном пр. выполнить в рамках запланированного текущего ремонта Дальневосточного пр.
62	32277	Гражданская ул. от Саперной ул. до Пионерской ул. (Новоселки)	21	20.05.2017	30.09.2017	
63		Пр. Шаумяна у д.44	30			Производство работ по пр. Шаумяна не согласовано по причине участия пр. Шаумяна в маршрутах объезда при производстве работ ООО «ЛСР-Строй» на Гранитной ул.
64		Полюстровский пр. у д.72	30	02.09.2017	30.09.2017	Работы выполнить в рамках запланированного текущего ремонта на Полюстровском пр.
65	37014	Московское шоссе от границы с Ленинградской обл. не доходя до границы строительства развязки на Колпинском шоссе (разделительная полоса)	30			Работы выполнить в рамках запланированного текущего ремонта на Московском ш.
РЕМОНТ ТРМВАЙНЫХ ПУТЕЙ						
66	38266	ул. Савушкина от узла №494 у трамвайных путей к конечному пункту "Платформа 11 км" до Стародеревенской ул.; ул. Савушкина от Туристской ул. до конечного пункта "Лахтинский разлив"	180	15.07.2017	до окончания работ	С учётом длительности считаю необходимым направить в СПб ГБУ "ЦТП" ситуационный план с организацией работ по участкам
67	38264	Студенческая ул. от Сердобольской ул. до трамвайного парка №5	70	03.07.2017	30.07.2017	С учётом заявленных работ по текущему ремонту на Большом Сампсониевском пр., на пл. Мужества. и на пересечении Большого Сампсониевского пр. у 1-го Муринского пр. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС"), считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней. В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.
68	38263	Арсенальная ул. от ул. Комсомола до Кондратьевского пр.	45	01.08.2017	30.08.2017	С учётом заявленных работ по текущему ремонту на Большом Сампсониевском пр. и на Полюстровском пр. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") и необходимостью организации рассматриваемых работ в летний период, считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней. В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.
69	32339 32340 32342	пересечение Большого Сампсониевского пр. у 1-го Муринского пр.	45	02.09.2017	30.09.2017	С учётом заявленных работ по текущему ремонту на Большом Сампсониевском пр. и на пл. Мужества. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС"), считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней. В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.

70		Пл. Мужества: переезды по Политехнической ул. (2 переезда) и по 2-му Муринскому пр. (1 переезд)	70	01.08.2017	30.08.2017	С учётом заявленных работ по текущему ремонту на Большом Сампсониевском пр. и на пересечении Большого Сампсониевского пр. у 1-го Муринского пр. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") и необходимостью организации рассматриваемых работ в летний период, считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней. В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.
71		Кривая на ул. Маршала Казакова у ул. Морской Пехоты	45	01.06.2017	15.07.2017	
72		пр. Энгельса у ул. Рашетова	40	05.07.2017	30.07.2017	Сроки производства работ согласованы при условии сохранения проезда шириной не менее 12 м по пр. Энгельса

Перечень основных адресов (дорожные сооружения), планируемых к ремонту в 2017 году.

№	Ключ ГАТИ	Наименование объекта	Согласованные сроки ЦТП		Длительность ограничения (без учета благоустройства), дней	Особые условия от СПб ГБУ «ЦТП»
			начало	окончание		
1	40502	Транспортный тоннель на Канонерский остров	20.05.2017	30.10.2017	120	Работы согласованы при условии сохранения проезда шириной не менее 3 м
2	40511	Транспортный тоннель на Площади Победы	30.07.2017	30.08.2017	45	При условии сокращения сроков производства работ до 30 дней
3	38320	Мост Красного Курсанта ч/р Ждановку	16.09.2017	30.10.2017	30	
4	40499	Мало-Крестовский мост через р. Крестовка	05.08.2017	26.08.2017	21	
5	40498	Дунайский путепровод	01.07.2017	29.08.2017	30	
6	38314	Транспортный тоннель у Ново-Каменного моста	20.05.2017	01.07.2017	45	
7		Ушаковский мост	03.07.2017	08.08.2017	30	

Перечень объектов, производство работ на которых не согласовано СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»

ID ГАТИ	Зона производства работ	Заказчик	Заключение
40389	Лесной пр. от ул. Академика Лебедева до Литовской ул.	СПб ГКУ "ДТС" (текущий ремонт проезжей части)	Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причине участия рассматриваемого участка Лесного пр. в схеме транспортного обслуживания при производстве работ, связанных с закрытием вестибюля ст. м. Лесная
39846	Большой Сампсониевской пр. на участке от Гренадёрской ул. до ул. Смолячкова		Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причине участия рассматриваемого участка Большого Сампсониевского пр. в схеме транспортного обслуживания при производстве работ, связанных с закрытием вестибюля ст. м. Лесная
-	Малый пр. В.О.		Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причинам: - совмещения трасс отвода транспорта при производстве работ на Малом пр. В.О. и Тучковом мосту (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС"); - необходимости организации работ в летний период и совпадение со сроками производства работ на 1-Кадетской линиях (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
39762	Биржевая пл.		Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причине участия Биржевой пл. в схеме объезда при производстве работ по капитальному ремонту Тучкова моста (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
39797	наб. р. Фонтанки на участке от ул. Чайковского до Бородинской ул.		Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причинам: - производство работ в летний период приведёт к совмещению трасс отвода транспорта при организации работ по текущему ремонту на участке Садовой ул. от наб. р. Мойки до Гороховой ул. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") и на рассматриваемом участке наб. р. Фонтанки; - производство работ на наб. р. Фонтанки в осенний период приведёт к образованию заторовых ситуаций
26180	Зелёный мост		Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по следующим причинам: - осложнение транспортной ситуации на трассах обслуживания клиентских групп при проведении спортивно-массового мероприятия "Кубок Конфедераций-2017" (далее - КК-2017) и Петербургского международного экономического форума - 2017 (далее - ПМЭФ-2017); - запланировано производство работ по трассам отвода транспорта (Садовая ул. и Казанская ул., заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
-	Садовая ул. на участке от Вознесенского пр. до Гороховой ул.		Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причинам: - организация рассматриваемых работ в летний период приведёт к единовременной организации работ на Садовой ул, Вознесенском пр., Большой Подъяческой ул. и Каменном мосту (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС"), что в свою очередь приведёт к образованию заторовых ситуаций; - организация работ в осенний период приведёт к образованию заторовых ситуаций.
39788	Московское шоссе от АЗС "Vp Connect" до развязки с Колпинским шоссе		1.Московское ш. обеспечивает транспортное сообщение между городами-организаторами, а именно: Москвой и Санкт-Петербургом, в этой связи считаю необходимым исключить возможность производства работ на Московском ш. в период с 30.05.2017 по 05.07.2017 и с 01.08.2017 (сроки КК-2017 и ПМЭФ-2017). 2. Считаю необходимым исключить производство работ на Московском ш. в период проведения работ по текущему ремонту на Пулковском ш. (с 03.08.2017 по 30.08.2017) (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
	Московское шоссе от 1-го Бадаевского проезда до АЗС "Vp Connect"		
	Московское шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленинградской областью		

-	Вознесенский пр.		С учётом планируемых работ по текущему ремонту на Садовой ул. Фонарном пер. Большой Подъяческой ул. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") считаю невозможным согласовать производство рассматриваемых работ длительностью в 50 дней. Согласованные сроки производства работ с 15.07.2017 по 18.08.2017. На стадии разработки проектной документации учесть совпадение со сроками производства работ на Садовой ул. (на участке от Гороховой ул. до Невского пр.) (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
39810	Ленинский пр. от пр. Стачек до Троллейбусного проезда		На основании письма от СПб ГБУ «ЦТП» от _____ № _____ на Ленинском пр. требуется строительство «карманов» для остановочных пунктов, что требует реконструкции улицы. В этой связи считаю нецелесообразным выполнять текущий ремонт проезжей части в рамках реконструкции Ленинского пр.
-	Арсенальная ул. от ул. Комсомола до Кондратьевского пр. (трамвайные пути)		С учётом заявленных работ по текущему ремонту на Большом Сампсониевском пр. и на Полюстровском пр. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") и необходимостью организации рассматриваемых работ в летний период, считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней (в период от 01.08.2017 до 30.08.2017). В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.
38265	Пл. Мужества: переезды по Политехнической ул. (2 переезда) и по 2-му Муринскому пр. (1 переезд)		С учётом заявленных работ по текущему ремонту на Большом Сампсониевском пр. и на пересечении Большого Сампсониевского пр. у 1-го Муринского пр. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") и необходимостью организации рассматриваемых работ в летний период, считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней (в период от 01.08.2017 до 30.08.2017). В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.
41917	пересечение Большого Сампсониевского пр. у 1-го Муринского пр.		С учётом заявленных работ по текущему ремонту на Большом Сампсониевском пр. и на пл. Мужества. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС"), считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней (в период от 02.09.2017 до 30.09.2017). В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.
41979	ул. Белы Куна		С учётом заявленных работ по капитальному ремонту на перекрёстке ул. Салова - Софийской ул. (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС") и необходимостью организации рассматриваемых работ в летний период, считаю необходимым сократить срок производства работ до 30 дней (в период от 01.08.2017 до 30.08.2017). В ином случае считаю невозможным выполнить рассматриваемые работы в 2017 году.
	Новочеркасский пр.		Производство работ на Новочеркасском пр. не представляется возможным по причине участия Новочеркасского пр. в маршрутах объезда при производстве работ ООО «ЛСР-Строй» на Гранитной ул.
39157	пр. Непокорённых	ГУП "ТЭК СПб"	Производство работ, связанных с закрытием одного направления, длительностью в 30 дней не представляется возможным по причине отсутствия альтернативных путей движения, имеющих нормативный уровень загрузки движением.
39158	пр. Непокорённых	ГУП "ТЭК СПб"	
26279	наб. Лейтенанта Шмидта	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по следующим причинам:- участие наб. Лейтенанта Шмидта в схеме объезда при производстве работ по реконструкции теплосети на Большом пр. В.О. (заказчик работ - ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга");- отсутствие длительности производства рассматриваемых работ.
29219	Бухарестская ул.	ООО "ГАЛС"	Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по следующим причинам:- участие Бухарестской ул. в схеме объезда при производстве работ по капитальному ремонту ул. Салова на участке от Софийской ул. до ул. Самойловой (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС"); - отсутствие длительности производства рассматриваемых работ.

32509	Касимовская ул.	ООО "Петербурггаз"	Производство работ, связанных с закрытием движения длительностью в 745 дней не представляется возможным по причине отсутствия альтернативных путей движения, имеющих нормативный уровень загрузки движением.
39174	ул. Бабушкина	ГУП "ТЭК СПб"	Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причине участия ул. Бабушкина в схеме объезда при производстве работ по капитальному ремонту трамвайных путей на участке пр. Обуховской Обороны от ул. Шелгунова до ул. Грибакиных (К37182) (заказчик работ - СПб ГКУ "ДТС")
39175			
39962	Ириновский пр.	ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причине участия Ириновского пр. в схемах организации дорожного движения и объезда при производстве работ по реконструкции трамвайных путей ООО «ЛСР-групп» в Красногвардейском районе.
39967			
42863	Каменноостровский пр.	ООО "Петербурггаз"	Согласовать сроки производства работ не представляется возможным по причине участия Каменноостровского пр. в маршрутах движения клиентских групп на период проведения КК-2017. Для рассмотрения возможности производства работ необходимо направить в СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» ситуационный план с указанием ширины ограничения проезжей части
31293	Пр. Шаумяна	ООО "Петербурггаз"	При условии ограничения не более 3,5 м. В ином случае работы не согласованы по причине участия пр. Шаумяна в схеме объезда при производстве работ ООО "ЛСР-Строй" на Гранитной ул. 1. При условии ограничения не более 3,5 м В ином случае работы не согласованы по причине отсутствия альтернативных путей движения, имеющих нормативный уровень загрузки движение. 2. Согласованный срок производства работ с 03.07.2017 по 15.09.2017, исключая период проведения ЧМ-2018 (с 15.06.2018 по 17.07.2018). В ином случае сроки производства работ не согласованы по причине осложнения транспортной ситуации по маршрутам движения клиентских групп на период проведения ЧМ - 2018
31294	Заневский пр.		
34957	Советский пр.	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Сроки производства работ согласованы при условии обеспечения проезда шириной не менее 6,5 м. В ином случае работы не согласованы по причине отсутствия альтернативных путей движения, имеющих нормативный уровень загрузки движением
37166	12-13 линии В. О.	ПАО «Ленэнерго»	Работы не согласованы по причине участия 12-13 линии в схеме объезда при производстве работ по реконструкции теплосети на Большом пр. В.О.
38477	Пр. Энгельса	СПб ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса»	Сроки производства работ согласованы при условии суммарной длительности работ, связанных с ограничением пр. Энгельса не более 30 дней (с 01.07.2017 по 01.08.2017). В ином случае с учётом планируемых работ в адресной программе ГАТИ согласование работ не представляется возможным.
38478			
39969	Кронштадтское ш.	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Работы не согласованы по причине отсутствия альтернативных путей движения при полном закрытии движения по Кронштадтскому ш.
42869	Полуостровский пр.	ООО "Петербурггаз"	При условии сохранения сквозного проезда шириной не менее 7 м. В ином случае с учётом планируемых работ в адресной программе ГАТИ согласование работ не представляется возможным. Согласованный сроки производства работ с 01.07.2017 по 31.07.2017.
37043	1-й Елагин Мост	СПб ГКУ "ДТС"	При условии сохранения пешеходного движения по мосту. В ином случае сроки производства работ не согласованы. (Согласованный срок производства работ с 01.09.2017 по 01.06.2018).
37045	2-й Елагин Мост		
41445	ш. Революции	СПб ГКУ "ДТС"	Сроки производства работ не согласованы по причине выполнения работ на альтернативных маршрутах движения (реконструкция трамвайных путей ООО «ЛСР-Строй» на пр. Наставников.)

